

砚山县审计局

审计结果公告

2024 年第 1 号

(总第 70 号)

砚山县审计局办公室

(2024 年 7 月 1 日)

主办单位：砚山县审计局

通讯地址：砚山县双拥路 60 号

邮政编码：663100

电 话：0876—3122118

承印单位：砚山县审计局办公室

目 录

1.砚山县平远镇差黑村 2021 年以工代赈工程建设项目竣工决算 审计结果

砚山县平远镇差黑村 2021 年以工代赈工程 建设项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，砚山县审计局于 2023 年 4 月至 11 月，对砚山县发展和改革局负责建设的砚山县平远镇差黑村 2021 年以工代赈工程建设项目竣工决算进行了审计。

一、基本情况

砚山县平远镇差黑村 2021 年以工代赈工程，位于平远镇差黑村民委员会、新平社区。完成道路硬化、涵管安装、挡墙砌筑、项目永久性公示牌等建设内容。

工程于 2021 年 4 月 8 日开工建设，2021 年 9 月 27 日完工并投入试运行。2021 年 12 月 2 日由县发改局、县财政局等成员单位组成竣工验收小组，对本工程进行竣工验收，验收结果为合格。

审计结果表明，该工程在建设管理中，执行了项目基本建设程序和监理制、招投标制、合同管理制及竣工验收制等相关制度。项目的建成，改善了当地群众的生产生活条件，为当地人民出行提供了便利，对巩固拓展脱贫攻坚成果、提升乡村振兴起到积极的促进作用。但也存在着多计、多付工程价款等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计工程价款 15.10 万元

县发改局送审的砚山县平远镇差黑村 2021 年以工代赈工程建设项目建安工程价款 491.52 万元，因多计工程量、高套主

材价格等原因，多计建安工程价款 15.10 万元（其中：一标段 7.50 万元，二标段 4.55 万元，三标段 3.05 万元）。

（二）多付工程价款 15.10 万元

砚山县平远镇差黑村 2021 年以工代赈工程建设项目送审的建安投资为 491.52 万元，实际支付 491.52 万元，审计发现该项目因多计建安工程价款 15.10 万元，存在多付工程价款 15.10 万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，砚山县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款 15.10 万元问题，要求依法依规进行整改；对多付工程价款 15.10 万元问题，要求对及时收回，并交回县财政统筹使用。

针对审计发现的问题，砚山县审计局建议：严格执行项目概（预）算，加强项目资金管理；加强对监理单位的管理，规范建筑材料采购渠道；加强项目资料管理，规范施工工序和项目资料。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，砚山县发展和改革局积极进行整改：对多计工程价款的问题，已按规定与施工单位进行结算，对多计的工程价款进行了调整；对多付工程价款的问题，建设单位已整改 7.50 万元，正在整改 7.60 万元。