

云南省2023年“绿剑云南”行动交叉执法检查发现问题整改情况公示表（二）

序号	被检查单位名称	所在县（市）	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
1	砚山县金云石料有限公司	砚山县	停产前生产的库存砂石料未进行完全覆盖，存在部分裸露堆放情况	基建期按照环评要求建设污染防治设施，严格落实环保“三同时”制度，对现场未进行覆盖的砂石料采取完全覆盖	对裸露的砂石料进行篷布的全覆盖	
			危险废物暂存间规章制度、标识标牌不完善、不规范	完善危险废物暂存间规章制度，规范危险废物暂存间标识标牌	已按照要求完善危险废物暂存间规章制度，规范危险废物暂存间标识标牌	
2	砚山县信鑫页岩砖厂	砚山县	危废暂存间设置及标示牌不规范。	规范设置危废暂存间及标示牌。	已规范设置危废暂存间及标示牌。	
			雨水排放口标示牌未规范设置。	规范设置雨水排放口标示牌。	已规范设置雨水排放口标示牌。	
			堆料场有少量扬尘产生。	强化堆料场喷淋降尘管理，增加喷淋频次。	已强化堆料场喷淋降尘管理，增加喷淋频次。	
			部分截洪沟堵塞。	及时疏通截洪沟，保障截洪沟畅通。	已及时疏通截洪沟，保障截洪沟畅通。	

3	砚山县柏盛页岩砖厂	砚山县	《突发环境事件应急预案》已于2020年6月20日到期（满三年）需重新修订。	重新修订《突发环境事件应急预案》并向当地生态环境局进行备案。	该砖厂5月10日现场检查时未能提供最新备案的应急预案，检查后经查该砖厂应急预案于2021年4月6日报文山州生态环境局砚山分局备案，备案编号：532622-2021-044-L。	
			现场检查时，通过抽查控制湿式静电除尘设施的低压控制柜电流历史曲线（1#高频恒流高压直流电源）发现，该厂在生产时段存在未开启废气治理设施的行为。	限期改正违法行为	5月24日现场检查调取低压控制柜电流历史曲线（1#高频恒流高压直流电源），无异常。	
4	砚山聚森实业有限公司	砚山县	6区6号厂房1楼车间1号、2号压铸机南面生产废水收集沟内分别私自设置了2根10厘米直径的白色PVC管，PVC管从废水收集沟内联通到厂房外面雨水沟内，正在排放生产废水	限期改正违法行为	已按要求将所有机器后留有的管道用防水材料以及水泥堵死，进行了防渗测试，确保污水不在渗漏外排。	
5	砚山县平祥页岩砖厂	砚山县	未建立健全环保工作管理台账制度，管理台账、管理内容不规范不全面，未建立电子工作台账。	建立健全环保工作管理制度，建立生产设施运行和污染治理设施运行管理电子和纸质台账。	已建立健全环保工作管理制度，建立生产设施运行和污染治理设施运行管理电子和纸质台账。	
	砚山强盛商品		给料区及物料露天堆放场的喷淋设施安装不到位、运行不正常，没有完全按照环评要求进行湿法作业	更换、加装喷淋设备，堆场及给料区进行湿法作业	已安装给料区及物料露天堆放场的喷淋设施	
			少量物料未堆放入堆场大棚内，露天堆放	所有物料堆放入堆场大棚内	已将所有物料转移至堆场大棚内	

6	混凝土有限公司	砚山县	未完全做到雨污分流，冲洗场区及喷淋废水未作有效收集	进一步完善雨水排放沟，加装阀门截留污水，加设沟渠将污水引入回用池	已挖好雨水排放沟，加装阀门截留污水，加设沟渠将污水引入回用池	
			未建立污染治理设施运行管理制度，环保设施运行记录台账不全	建立污染治理设施运行管理制度，对喷淋等环保设施的使用进行记录	已建立污染治理设施运行管理制度，对喷淋等环保设施的使用进行记录	
7	砚山县阿三龙蚂蚌塘坡采石场	砚山县	部分物料覆盖不完全	将露天堆放的物料进行全覆盖，加强防风设施	已用篷布对露天堆放的部分物料进行覆盖	
			该企业已经建立环保规章制度，但台账记录不全	根据已制定的环保规章制度，完善各项台账记录	已根据制定的环保规章制度，完善各项台账记录	
8	文山海螺水泥有限责任公司砚山县坝心石灰岩矿	砚山县	破碎机平台雨水未做有效收集	增设围堰和水沟，将破碎机平台的雨水引流入第三级沉淀池	已增加围堰和水沟，将破碎机平台的雨水引流入第三级沉淀池。	
9	砚山县红云再生资源回收有限公司	砚山县	雨水收集池未清掏	雨水收集池及时清掏和清运	按整改意见及时清理雨水收集池中的杂草，确保雨水收集池	
			未开展突发环境事件应急演练和培训	按照突发环境事件应急预案要求定期开展演练和培训	公司停产，待正常生产后开展演练和培训	
			雨污分流不彻底，厂区地势由高到低，无围堰，存在污水被雨水冲刷至农田的风险。	将厂区最低处做好围堰，保证雨污完全分流，防止污水外排	已在厂区低处建设围堰，保证雨污完全分流，防止污水外排。	
			大量生产原料未在遮阳棚下，露天堆放未覆盖	生产原料及时覆盖	已对生产原料进行覆盖	
			生产废水清掏出的淤泥未覆盖，露天堆放	生产淤泥进行覆盖	已委托文山海创环保科技有限公司进行清运	
			塑料颗粒四处散落	及时清扫厂区塑料颗粒物	已及时清扫厂区塑料颗粒物	
10	砚山县天才泓达建材有限公司	砚山县	危险废物暂存间标识标牌不规范	规范危险废物暂存间标识标牌	已按照新规换上危险废物暂存间标识标牌	

11	砚山县博文建材有限公司	砚山县	部分原料未堆放入棚，产生少量扬尘。	加强喷淋降尘频次，减少原料堆放场地扬尘产生。	已加强喷淋降尘频次，减少原料堆放场地扬尘产生。	
			2座破碎筛分车间之间的输送带、商品混凝土搅拌站输送带未进行全封闭。	将2座破碎筛分车间之间的输送带和商品混凝土搅拌站输送带进行全封闭。	已将2座破碎筛分车间之间的输送带和商品混凝土搅拌站输送带进行全封闭。	
			搅拌机废气排放口未见废气排放口标示牌。	规范设置搅拌机废气排放口标示牌。	规范设置搅拌机废气排放口标示牌。	
			原料生产加工区部分雨水排水沟已被堵塞。	及时疏通原料生产加工区部分雨水排水沟。	及时疏通原料生产加工区部分雨水排水沟。	
			三级沉淀池未与应急池连通，应急池已蓄水一半，不能满足应急需求。	清空应急池水，连通三级沉淀池与应急池，保障应急需求。	清空应急池水，连通三级沉淀池与应急池，保障应急需求。	
			危废暂存间未规范设置，地面未做防渗处理，部分废机油未规范暂存于危废暂存间。	规范设置危废暂存间，地面做防渗处理，并将所有废机油规范暂存于危废暂存间。	规范设置危废暂存间，地面做防渗处理，并将所有废机油规范暂存于危废暂存间。	
			未规范建立环境保护管理台账。	规范建立完善环境保护管理台账。	规范建立完善环境保护管理台账。	
12	云南凯砚矿业开发有限公司三塘选矿厂尾矿库	砚山县	尾矿库截洪沟未按要求规范建设，未做到四周围堰，部分截洪沟已被泥沙堵塞。	按要求规范建设截洪沟，做到四周围堰，及时疏通被堰塞的截洪沟。	已按要求规范建设截洪沟，做到四周围堰，及时疏通被堰塞的截洪沟。	
			地下水监测井未设置标示牌，未能提供地下水监测方案和监测报告	规范设置地下水监测井标示牌，及时编制地下水监测方案并按照方案进行监测。	已设置地下水监测井标示牌，及时编制地下水监测方案并按照方案进行监测。	
13	云南三联锌业有限公司	砚山县	废机油未规范暂存于危废暂存间。	废机油规范暂存于危废暂存间。	已重新建设危废暂存间规范暂存废机油	
14	文山天材人力资源股份有限公司	砚山县	施工入场道路有少量扬尘产生。	加强施工入场道路的喷淋降尘措施，减少扬尘产生。	已加强施工入场道路的喷淋降尘措施，减少扬尘产生。	

15	云南中科九台矿产资源利用科技产业股份有限公司	砚山县	厂区雨污分流不到位	完善厂区雨水管网，提高雨水收集率	已将还原车间绿化带旁不规范的雨水排口进行封闭，并设置雨水沟将水引入雨水收集池净化后回用于生产	
			还原车间冷渣机矿粉无组织排放	对还原车间冷渣机矿粉无组织排放进行立行立改	经停机检查，1#冷渣机产生粉尘无组织扩散的原因为：1#冷渣机机尾冷却水管破损，导致冷却水滴落到矿粉上，矿粉温度较高，将水滴迅速蒸发后产生大量水蒸气，水蒸气带动矿粉冲破密封向外溢散。现已经将破损水管修复并重新密封。3#冷渣机存在少量矿粉无组织扩散。已整改，经检查供料系统不时存在供料堵塞、不畅通的情况，此时会有少量气体进入到冷渣机内，将矿粉带动冲破密封，由于矿粉较细(100-400目)，密封不能完全杜绝外溢，因此对整个1#、2#、3#冷渣机所在区域进行封闭，防止无组织扩散	
16	砚山振兴再生资源回收有限公司	砚山县	环境管理台账记录不规范、不全面	健全环境管理台账并规范记录	已建立健全环境管理台账并规范记录	
17	云南大地飞歌科技有限公司	砚山县	未开展突发环境事件应急培训	每年须开展突发环境事件应急培训	已开展突发环境事件应急培训	
			危险废物含漆渣桶未粘贴标识牌	危险废物含漆渣桶须粘贴标识牌	危险废物含漆渣桶已粘贴标识牌	
			未建立生产设施、环保设施设备运行电子台账	规范建立生产设施、环保设施设备运行电子台账	已建立生产设施、环保设施设备运行电子台账	
			危险废物台账记录不全，转移量与记录量不一致	完善危险废物台账记录，确保转移量与记录量一致	已完善危险废物台账记录，确保转移量与记录量一致	

			废气排放口标识牌脱落	悬挂废气排放口标识牌脱落	已悬挂新废气排放口标识牌	
18	云南美泰玩具有限公司	砚山县	2022年，突发环境事件应急演练次数不足	按照突发环境事件应急预案要求开展应急演练	已开展突发环境事件应急演练	
19	文山彝品香食品有限公司	砚山县	无突发环境应急预案演练总结	完善突发环境应急预案演练总结	已开展2023年度突发环境事件应急演练	
			未按规定开展突发环境事件应急培训	按规定开展突发环境事件应急培训	已按规定开展突发环境事件应急培训	
20	王国贸易有限公司	砚山县	未按要求开展突发环境应急预案演练	按照要求开展突发环境应急预案演练	已按照要求开展突发环境应急预案演练	
21	云南天晟工贸有限公司	砚山县	未按规定设置雨水口标志、标牌	按规定设置雨水口标志、标牌	已设置雨水口标志、标牌	
22	云南宏康固废处置利用有限公司	砚山县	未规范分类建立环境管理台账。	规范分类建立环境管理台账。	已分类建立环境管理台账。	
23	砚山县浙宏塑料加工厂	砚山县	环境管理台账记录不全	补充完善环境管理台账记录	已补充完善环境管理台账记录	
			2022年未开展突发环境事件应急演练和培训	按照突发环境事件应急预案要求定期开展演练和培训	已按照突发环境事件应急预案要求定期开展演练和培训	
24	砚山平远石老虎塘砂石料有限公司	砚山县	上一家公司遗留下未出售的部分砂石料未进行完全覆盖	对未完全覆盖的砂石料采取完全覆盖措施	已用篷布对砂石料进行覆盖	
			基建期厂区内洒水频次不够	增加厂区内洒水频次	已增加厂区内洒水频次	
25	砚山县成华矿业有限公司马子冲锰矿	砚山县	未编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案	及时编制突发环境事件应急预案，于项目建成投产时报生态环境部门备案	公司已委托文山智德环保科技有限公司编制《马子冲锰矿项目突发环境事件应急预案》，2023年10月8日报文山州生态环境局砚山分局备案，备案编号：532622-2023-040-L。	
			施工场地未及时进行洒水降尘	增加施工场地洒水降尘的频次	计划在施工场地内（主斜坡道坑口大棚）安装喷雾降尘设施，现已完成材料采购。在未安装喷雾降尘设施以前，每日根据现场实际情况，增加施工场地洒水降尘的频次。	

26	云南洲君生物科技有限公司	砚山县	生活污水排放口未规范设置，污水从办公楼墙洞流出。	规范设置生活污水排放口，做到雨污分流。	已将生活污水排放口接上管道，管道出口连接到生活污水收集池中排放	
			危险废物暂存间标识标牌不规范、危险废物管理台账不规范。	规范设置危险废物暂存间标识标牌。根据排污许可证要求完善危险废物管理台账。	标识标牌已按照新规设置；积极完善危险废物台账记录，如实填写危险废物台账记录，现已整改完毕	
			自行检测频次不足。	按照排污许可证要求做好自行监测。	已按照排污许可证要求制定自行监测方案，生产期间每月开展一次自行监测	
			污染防治设施运行台账不完善、未建立环境管理台账记录制度	完善污染防治设施运行台账。建立环境管理台账记录制度。	积极完善污染防治设施运行台账记录，根据现场设备设施运行和值班人员情况，如实填写设备运行情况，现已整改完毕	
			初期雨水收集系统不完善	完善初期雨水收集系统。	已对厂区雨水收集管网维修加固连接整改	
			未开展突发环境事件应急演练	按排污许可证要求开展应急演练。	已开展突发环境事件应急演练	
			云南洲君生物科技有限公司未经处理的生产废水从后山4号储存池抽出，从300米的塑料管道流出，顺着雨水沟流到村民坑塘内，废水共计54.4立方米，坑塘未采取防渗措施。	限期改正违法行为	1.及时将后山4号储存池和流入村民坑塘内的废水抽回厂区污水处理站处理；2.对云南洲君生物科技有限公司作出如下处理决定：1.处以罚款伍拾贰万伍仟元整（¥525000.00）；2.将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以行政拘留。（文环罚字〔2023〕39号）	
			该洗选厂尾渣堆放场地运输道路为毛路，易产生扬尘污染	项目运营后，增加尾渣堆放场地洒水频次，或采取其他有效的扬尘防治措施，防止场地装卸、运输产生扬尘污染	已配备洒水车增加尾渣堆放场地洒水频次防止场地装卸、运输产生扬尘污染	

27	云南碧莲矿业有限公司莲花坡锰矿水洗选厂建设项目	砚山县	<p>该洗选厂锰矿原料堆放高度超过围挡高度，以及部分锰矿原料露天堆放，装卸物料时易产生扬尘污染</p>	<p>锰矿原料不得露天堆存，堆存在大棚内的锰矿原料堆放高度不得超过围挡高度</p>	<p>已将露天堆放的原料清理入棚</p>	
			<p>洗选厂原尾矿水收集池，因防渗不到位，已停用。在已停用的收集池内新建了一个小型收集池，该小型收集池顶部留有一处开口，有废水外溢到已停用收集池里的风险。因项目在建，水量较小，废水未外排至外环境。</p>	<p>对新建的尾矿水小型收集池的开口进行封堵，加强日常管理，严禁尾矿水外溢。</p>	<p>已对新建的尾矿水小型收集池的开口进行封堵。</p>	
			<p>洗选厂未按照环评要求建设应急水池</p>	<p>投入运营前，按照环评要求建设应急水池</p>	<p>已按照环评要求建设应急水池</p>	
28	砚山县凯太塑料制品有限公司	砚山县	<p>应急预案演练情况无总结</p>	<p>完善应急演练台账</p>	<p>已开展应急演练，并对演练情况进行总结</p>	
			<p>未建立环境管理台账</p>	<p>建立环境管理台账，并如实记录</p>	<p>已建立了环境管理台账</p>	
			<p>自行监测未整理归档</p>	<p>整理归档自行监测台账，做好日常精细化管理工作</p>	<p>已整理归档监测台账</p>	
			<p>污染防治设施维护不规范，该厂建有一套水膜除尘设施、一个脱硫塔，脱硫塔内未添加碱性药剂，使用清水，且无投加碱剂的记录</p>	<p>生产时，规范使用脱硫设施，确保设施起到脱硫作用</p>	<p>公司已建立了加碱记录台账</p>	
			<p>烟气排放管道锈蚀，完全丧失收集功能</p>	<p>投入生产前，完成更换排烟管道</p>	<p>已更换排烟管道</p>	
			<p>雨污分流不彻底，雨水池表面漂浮泡沫颗粒、池内有大量灰渣沉积，雨水池排口未设置标志</p>	<p>立即清理雨水池内的泡沫颗粒物和灰渣，完善雨污完全分流，设置雨水池排口标志</p>	<p>公司现在对厂内进行检修，尚未整改完成。</p>	

29	云南宏鑫石材开发有限公司	砚山县	该公司危险废物暂存间、标识牌设置不规范。	按要求规范设置危险废物暂存间、标识牌。	由于经营困难，该公司采取简单“三防”措施，并让土壤与生态股工作人员指导企业在固体废物综合管理系统完善企业信息生成二维码完善危废暂存间标识标牌，同时让企业承诺恢复生产前严格按照规范建设危废暂存间。	
30	砚山县阿猛镇国平采砂场	砚山县	从开采区至砂石料破碎加工区运输道路有少量扬尘	加强对开采区至砂石料破碎加工区运输道路的喷淋、洒水降尘频次，减少扬尘产生	加强对开采区至砂石料破碎加工区运输道路的喷淋、洒水降尘频次，减少扬尘产生	
			危险废物暂存间和标识牌设置不规范，危险废物管理登记台账不完善。	规范设置危险废物暂存间和标识牌，完善危险废物登记管理台账。	已完成危险废物暂存间和标识牌设置和危险废物管理登记台账	
31	砚山县砚宏新型墙材有限公司	砚山县	厂界废气未开展自行监测	按自行监测方案开展厂界废气自行监测。	已开展厂界废气自行监测	
			破碎车间喂料口及开采区有少量扬尘	加强破碎车间喂料口及开采区的喷淋降尘措施，减少扬尘产生。	已加强破碎车间喂料口及开采区的喷淋降尘措施，减少扬尘产生。	
			危险废物暂存间围堰建设不规范	完善危险废物暂存间围堰设施。	已完善危险废物暂存间围堰设施。	
			污染防治设施运行管理台账不完善	完善污染防治设施运行管理台账。	已完善污染防治设施运行管理台账。	
32	砚山县者腊同兴新型页岩砖厂	砚山县	开采区场地有少量扬尘产生。	加强对开采区场地的喷淋降尘措施，减少扬尘产生。	已对开采区场地采取喷淋降尘措施，减少扬尘产生。	
			生活污水直排至厂区旁农灌沟。	加强对生活污水的回用，保证废水不外排。	已加强对生活污水的回用，保证废水不外排。	
			脱硫塔及鼓风机周边有少量脱硫废水渗出（暂未发现外排至厂区外环境）。	修缮维护脱硫塔及鼓风机渗漏处，加强设施日常维护检查，保护脱硫废水不外排。	已完善环境管理台账。	
			环境管理台账记录不全。	完善环境管理台账。	已完善环境管理台账。	

33	砚山县铭博再生资源有限公司	砚山县	缺少环境管理台账记录	完善生产设施运行管理信息台账、污染防治设施运行管理台账、危险废物进出库台账等环境管理台账信息	已完善生产设施运行管理信息台账、污染防治设施运行管理台账、危险废物进出库台账等环境管理台账信息	
			2022年11月建成投产，由于生产不正常，现未完成竣工环境保护验收	按时限完成竣工环境保护验收	已完成环境保护竣工验收并在网站进行公示	
			危废暂存间管理不规范，其他废物与危废混存，标识标牌未更新	按照危废管理要求，规范危废暂存间管理，及时转运暂存的危废	已按照危废管理要求，规范危废暂存间管理，已签订危废转运合同	
			未委托有资质的单位转移分拣固废、格渣/浮渣、污水处理污泥、化粪池污泥、废过滤网片等一般固废	尽快与有相关资质的单位签订协议，及时清运分拣固废、格渣/浮渣、污水处理污泥、化粪池污泥、废过滤网片等一般固废	已和红河州现代德远环境保护有限公司签订转运合同	
			未及时更换活性炭环保处理器排放口下的吸附沙	根据实际生产情况及时更换处理器排放口下的吸附沙	已更换吸附沙	
34	云南兴建水泥有限公司		雨水口标志标牌未设置	雨水口设置标识牌	已设置雨水口设置标识牌	
			固体废物转运单未打印规范归档	补充完善环境管理台账记录	已补充完善环境管理台账记录	
			窑尾在线监测设备的二氧化硫响应时间不满足要求	对在线监测设备采样系统和预处理系统进行检查维护，确保在线监测设备各性能指标满足要求	经文山州生态环境局砚山分局执法人员和监测技术人员指导，目前该公司窑尾在线监测设备的二氧化硫响应时间已满足要求	
			窑头、窑尾排口颗粒物监测值为湿基值未转换为标干值	将窑头、窑尾在线监测设备颗粒物监测值转换为标干值，确保监测数据准确	已将窑头、窑尾在线监测设备颗粒物监测值转换为标干值	

			窑头温压流监测仪，窑尾烟气分析仪和温压流监测仪未采取自动反吹，且现场反吹压力不满足要求	完善窑头、窑尾在线监测设备自动反吹功能，并定期进行自动反吹	已完善窑头、窑尾在线监测设备自动反吹功能，并定期进行自动反吹	
			窑尾烟气排口烟气在线监测设备未开展响应时间检测，不满足每季度开展一次的要求	按照HJ75要求定期进行校准、检验、全流程校准及响应时间检测，定期对在线监测设备进行检查维护	已按照HJ75要求定期进行校准、检验、全流程校准及响应时间检测，定期对在线监测设备进行检查维护	
			厂区道路清扫不及时，车辆经过时产生扬尘污染	及时清扫厂区，防止车辆进过产生扬尘污染	已及时清扫厂区，防止车辆进过产生扬尘污染	
35	砚山县巨腾石料开采有限公司	砚山县	破碎站破碎筛分机出料口、振动筛分生产环节振动筛产尘设备末端、制砂机产尘设备末端未见有布袋收尘器，拆除后未向生态环境部门报备，但所有设备均位于密闭车间内，未对外环境造成影响	严格按照环评要求在破碎站破碎筛分机出料口、振动筛分生产环节振动筛产尘设备末端、制砂机产尘设备末端安装布袋收尘器。	该公司已停产，正在开展打造绿色矿山的建设工作，现已经和盐城市白云环保设备有限公司达成设备的安装及维护工作。	
			排水沟末端未见沉砂池，露天采场部分截洪沟已被废石土堵塞	按照环评要求在排水沟末端建设2个沉砂池，及时疏通截洪沟，保证畅通。	已按照环评要求在排水沟末端建设2个沉砂池，并及时疏通截洪沟。	
			废机油堆存不规范。	将废机油规范存放于危废暂存间。	废机油已规范存放于危废暂存间	
36	砚山恒峰塑料制品有限公司	砚山县	破碎清洗水池蓄水水位过高，破碎清洗池水有溢出至雨水沟的风险。	及时清理破碎清洗水池的污泥，确保破碎清洗池水不溢出雨水沟。	已清理破碎清洗水池的污泥，确保破碎清洗池水不溢出雨水沟。	
			雨水排放口未设置标示牌。	规范设置雨水排放口标示牌。	已规范设置雨水排放口标示牌。	
			危废间地面未做防渗处理和收集池。	危废暂存间在地面做防渗处理和收集池。	危废暂存间已在地面做防渗处理和收集池。	
			环境管理记录台账记录不完善。	完善环境管理记录台账记录。	已完善环境管理记录台账记录。	

37	砚山县得天石厂	砚山县	矿区截洪沟已被泥沙堵塞。	及时疏通矿区截洪沟，确保畅通。	原矿区已复垦不再开采	
			未建设初期雨水收集池。	根据环评要求，及时修建初期雨水收集池。	已修建初期雨水收集池	
			危废暂存间地面未做防渗处理，危废运行管理台账不完善。	对危废暂存间地面做防渗处理，规范完善危废运行管理台账。	危废暂存间地面已做防渗处理，危废运行管理台账已完善。	
38	砚山县金杏废矿渣再利用有限责任公司	砚山县	雨污分流系统不完善	完善雨污分流系统	疏通雨水管网，已完善雨污分流系统	
			原料堆场覆盖不完全	对原料堆场进行完全覆盖	将露天堆放的原料清运入堆料大棚	

备注：公示内容请注意审核，涉及企业商业秘密、可能侵犯个人隐私等不宜公开的信息，请勿公开。